

## წრომის ტაძრის სახურავის სარეზილიტაციო სამუშაოები



კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ნებართვის საფუძველზე და ფონდი „ქართუს“ დაფინანსებით 2019 წ. დაიწყო წრომის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის სახურავის სარეზილიტაციო სამუშაოები, რომელიც 2020 წელსაც გაგრძელდა.

ტაძარი დახურული იყო ბაზალტის მეორადი გამოყენების ქვის გათლილი ლორფინის ქვით. ოთხმოცდაათიან წლებში ადგილობრივ მღვდელთმთავარს ეს ლორფინი ქობიფას მონასტრიდან ჩამოუტანია და ტაძარზე დაუფარებია. უხარისხო გადახურვის გამო სახურავი რამოდენიმე ადგილზე წყალს ატარებდა.

სამუშაოების დიდი მოცულობის გამო 2019 წ მოხერხდა მხოლოდ ტაძრის დასავლეთ ნაწილის დაზიანებული სახურავის გამოცვლა.

ჩატარდა დაზიანებული სახურავის სრული დემონტაჟი: მოიხსნა ლორფინი, აიყარა დაზიანებული და წყლით გაჟღენთილი ბეტონის ფენილი.

ხალი ფენილი მოწყობა ჩატარადა საბჭოს მიერ დამტკიცებული ტექნოლოგიური

პროექტის მიხედვით.

მოწყობის კალმატრონის ჰიდროსაბოლოაციო მასალით დამუშავებული კირ-ცემენტის მოჭიმვა. შემდგომში დამუშავდა სპეციალური ხსნარით, შემდგომში მოხდა ბაზალტის გათლილი ქვით (ქვა გაითალა ინდივიდუალურად სპეციალური ჩამკეტებით, ქვის ქვეშ საცრემლეებით და წყლის გადამყვანი მიმრთველებით) სპეციალური ყინვაგამძლე ნებოცემენტზე სახურავის ფენილი მოწყობა. შოვები შეივსო, ასევე ყინვაგამძლე პოლიმერული ხსნარით და სილიკონით.

2019 წ. დაიფარა სახურავი 97 მ<sup>2</sup> ზე, გადახურვამ გაუძლო, როგორც შემოდგომის წვიმიან ამინდს, ასევე თოვლიან ზამთარსაც.

2020 წელს სამუშაოები ცნობილი მოვლენების გამო, ივნისში დაიწყო და მიმდინარეობს ზემოთ აღწერილი ტექნოლოგიური მეთოდის მიხედვით.

ამ ეტაპზე, დახურულია 200 კვადრატული, სამუშაოები გაგრძელდება მის სრულ დასრულებამდე.

არქ-რესტავრატორი: პაატა ნუცუბიძე.

— [ambioni.ge](http://ambioni.ge)